

共和町 地域住宅計画 事後評価

地域の自主性と創意工夫を生かした住宅政策を総合的に進めるため策定した「地域住宅計画」の計画期間（平成17年度～平成21年度）が終了しました。
本計画で設定した指標に基づき事業評価した結果、次の事業により目標達成することができましたので、お知らせいたします。

【計画期間】	平成17年度～平成21年度	【全体事業費実績】	6億7,800万円
		【交付金交付実績】	3億0,500万円

指標内容	計画目標		実績
町営住宅のバリアフリー化住宅の割合	54% (H17)	67% (H21)	67% (H21)
町営住宅の最低居住水準未達世帯の割合	12% (H17)	3% (H21)	3% (H21)

事業概要

公営住宅整備事業

公営住宅整備

・国富第2団地	2棟	15戸
・小沢第3団地	1棟	11戸
・梨野舞納団地	1棟	6戸
・発足団地	1棟	4戸

既存公営住宅の除却

・国富第2団地	2棟	8戸
・小沢第3団地	2棟	8戸
・発足団地	1棟	4戸
・梨野舞納団地	2棟	6戸

実施設計

・国富第2団地	1棟	4戸
・梨野舞納団地	1棟	6戸
・発足団地	1棟	4戸
・前田団地	1棟	12戸

工事監理

・小沢第3団地	1棟	11戸
・国富第2団地	1棟	4戸
・梨野舞納団地	1棟	6戸
・発足団地	1棟	4戸

児童遊園

・国富第2団地	1ヶ所
---------	-----

公営住宅等整備事業関連

・小沢第3団地	道路整備	巾員	4.7m	延長	40.0m
---------	------	----	------	----	-------

